PLAN PRAC REMONTOYCH W SEZONIE 2012

LP	Temat prac	Rozszerzenie zakresu	Nadzór merytoryczny	Prowadzący prace	Deklaracja pracy	Termin rozpoczęcia	Przewidywany termin zakończenia	Przewidywany koszt materiałów	Termin zabezpieczenia środków
1	Prace bieżące przy otwarciu sezonu	wystawienie ławek, malowanie ustawienie bojek, grabienie trawników, wymiana muszli, porządki w hangarach i w pomieszczeniach, itd...	Artur Wilk			25.03.2012	30.04.2012	500	na bieżąco
2	Prace bieżące przy sprzęcie pływającym	mycie, czyszczenie, malowanie antyporostem, stawianie masztów, itd..	Bosman			25.03.2012	30.04.2012	500	na bieżąco
3	Porządki w hangaże nr3	zagospodarowani pomieszczenia na warsztat podręczny i magazynek	Stanisław Skowron			30.04.2012	30.05.2012		
4	Remont bieżący pomieszczeń biurowych przystani,świetlicy	szpachlowanie i malowanie biura oraz świetlicy cyklinowanie podłogi, lakierowanie minx5	Henryk Drążyk			15.06.2012	30.06.2012	1700	12.06.2012
5	Poprawa elewacji budynku od północnej stronie oraz frontu z logo Klubu	front-Oczyszczenie struktury ściany, naprawa ubytków, faktury farby, prace malarskie ściana północna-zerwanie starej warstwy farby i szpachli, szpachlowanie malowanie	Dariusz Ślifirski			15.05.2012	10.06.2012	600	15.05.2012
6	Konserwacja ogrodzenia obiektu.	oczyszczenie ogrodzenia z piasku, glonów, rdzy - malowanie podkładem antykorozyjnym, farbą nawieszchniową	Hanna Oczkoś			1.05.2012	30.06.2012	700	1.05.2012
7	Wykonanie uzupełnienia ogrodzenia przy wejściu na teren przystani	wykonanie kompletnej ramy z kątownika, wpasowanie siatki, malowanie, montaż	Stanisław Skowron			1.05.2012	15.05.2012	250	1.05.2012
8	Prace korekcyjne przy nabrzeżu prawej strony	Zdjęcie warstwy ziemi, uzupełnienie gruzem, przerzucenie piasku z brodzika na zewnątrz muru oporowego	Zygmunt Zalejski			14.04.2012	1.05.2012	200	20.04.2012
9	Uporządkowanie stanu instalacji elektrycznej obiektu	Uporządkowanie instalacji wewnątrz magazynu bosmana	Zygmunt Zalejski			14.04.2012	30.06.2012	1000	1.05.2012
10	Dokończenie prac przy gretingach DZ	Sprawdzenie pasowania w DZ, określenie punktów kontrolnych gretingów, poluzowanie śrub, lakierowanie minx5 skręcenie	Andrzej Januszewski			2.04.2012	27.04.2012	250	2.04.2012
11	Naprawa pływaków roweru Karramba	zasklepienie otworów, konserwacja	Krzysztof Grajewski			2.04.2012	27.04.2012		
12	Korekta napędu w 4 rowerach wodnych	powrót do wcześniejszego przełożenia przekładni napędu (lub o 1 ząb mniejszego)	Tadeusz Nowicki			2.04.2012	27.04.2012		
13	Wybudowanie letniej wiaty dla jachtów Optimist	zaprojektowanie wiaty, kosztorys ślepy, wykonanie konstrukcji, zadaszenie	Artur Wilk			5.05.2012	30.06.2012		
14	Konserwacja konstrukcji dachu na tarasie	Zerwanie starej farby, pomalowanie podkładem i nawierzchniową farbą białą	Mariusz Mikołajczyk			5.05.2012	30.06.2012	150	
15									
16									